Datum	Projekt-nummer	Änderung	Bearbeiter	Index	Verteiler				
					Stadt Burgwedel	Büro Keller			
10.03.2025	210868+4	Eintragung Messung vom 06.+07.03.2025	SF	B	X				
23.06.2025	210868+4	Eintragung der neuen Grundstücke	HH	C	X				
23.06.2025	210868+4	Wegebreite ergänzt	HH	D	X				
03.09.2025	210868+4	Eintragung der Messungen vom 1.+02.09.2025	SF	E	X				

□ Holzpflock (Grobabsteckung !)
1061 Punktnummer
57.04 Höhenangabe in Meter (Geländepunkt neben Grundstück)

Hinweise: Die Höhenangaben wurden mittels GNSS-Empfänger ermittelt und können daher eine Ungenauigkeit von ±3 cm aufweisen, NHN-Höhe, Höhenstatus DHHN2016 (170).
Diese Arbeiten ersetzen nicht ein amtliches Grenzfeststellungs- und Abmarkungsverfahren.

Skizze (unmaßstäblich)

Die Absteckung ist vor Übergabe der geprüften Absteckungsskizze nicht abgeschlossen!

Absteckungsunterlagen BU264 Südlich Glockenberg.dwg (Stand vom 05.02.2025) erhalten per Mail am 12.02.2025 durch das Büro Keller

Eine Gewähr für die Richtigkeit fremder Absteckungsunterlagen wird vom Ingenieurbüro Drecoll nicht übernommen.
Alle Maßangaben sind sofort zu überprüfen!

Ein baugenehmigter Lageplan hat nicht vorgelegen.
Eine Überprüfung der Übereinstimmung mit der Baugenehmigung hat nicht stattgefunden!
Die in obiger Skizze dargestellten Grenzen, Gebäudepunkte und Richtungen wurden von mir örtlich angewiesen.
Bei Absteckungen:
Alle Punkte sind von der Baufirma zu sichern und vor jeder Benutzung durchgreifend auf Veränderungen zu prüfen.

Übernommen von: Ausführende Baufirma/Architekturbüro _____

Datum _____ Unterschrift _____

Grenzabsteckung Höhenbestimmung

Stadt Burgwedel

BV Südlich Glockenberg

Drecoll Ingenieure

Vermessung
Facility Management
Geomonitoring
3D-Laserscanning
Immobilienbewertung
Beweissicherung
Building Information Modeling

Ingenieurbüro Drecoll Part-GmbB

ÖbVI Dipl.-Ing. Frank Wielitzek
ÖbVI Dipl.-Ing. Kai Tamms
ÖbVI Dmitri Diener M.Sc.

Beratende Ingenieure

Berliner Allee 13a
30175 Hannover
ACHTUNG: Neue Telefonnummer!
Telefon: (0511) 936 816-0
Internet: www.drecoll.de
E-Mail: info@drecoll.de

Gemeinde:	Stadt Burgwedel
Gemarkung:	Wettmar
Flur:	12
Flurstück:	29/1,124/2
Projektnummer:	210868+4
gemessen:	01.+02.09.2025 Scharfenberg
geprüft:	03.09.2025 Frommelt